

**Protokoll zur Funktionsvorführung von Erzeugungsanlagen mit 30 kVA < S<sub>A</sub> < 135 kVA (Anschluss nach VDE-AR-N 4105)**

(Die Funktionsvorführungen liegen in der Verantwortung des Anlagenbetreibers.)



Vorgangsnummer: \_\_\_\_\_

Art der Erzeugungsanlage (EZA):  Solarstromanlage  BHKW  \_\_\_\_\_  mit Speicher

**Anlagenanschrift**  
(Straße, PLZ, Ort):

**Anlagenbetreiber**  
(Vertragspartner):

**Anlagenerrichter**  
(Firma):

**Anschrift**  
(Straße, PLZ, Ort):

**Anschrift**  
(Straße, PLZ, Ort):

**E-Mail** (erforderlich)

**E-Mail** (erforderlich)

**1. Allgemeines**

1.1 Leistungsangaben:

PV-Modulleistung: \_\_\_\_\_ kWp

Max. Wirkleistung P<sub>Amax</sub> \_\_\_\_\_ kW max. Scheinleistung S<sub>Amax</sub>: \_\_\_\_\_ kVA

1.2 Besichtigung der Anlage - Allgemeinzustand in Ordnung  ja  nein

1.3 Typ und Anzahl der Erzeugungseinheiten entsprechend Anmeldung (E.2)  ja  nein

**2. Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)**

2.1 Typ zentraler NA-Schutz: \_\_\_\_\_

2.2 Auslösetest (U<<) bei Spannungsrückgang [Entfernung der Messspannung]  ja  nein

**3. Funktionskontrolle Netzsteuerung (NeS) – Wirkleistungsmanagement**

a.) Funkrundsteuerempfänger / Skalar am NeS - Platz installiert  ja  nein

b.) Aufbau NeS-Platz gemäß Netzrichtlinie 7  
(Übergabeklemmleiste -X5 / Ethernetkabel zur Übergabemessung vorhanden)  ja  nein

c.) Wirkleistungsmanagement: Absteuerung auf 0% erfolgreich getestet  ja  nein

**4. Anmerkungen**

Mängel: \_\_\_\_\_ Nachprüftermin: \_\_\_\_\_

Ort, Prüfdatum:

-----  
Anlagenbetreiber

-----  
Anlagenerrichter

-----  
Netzbetreiber